



Informe I Fase II

Programación general de Fase II y diseños participativos.



SANTIAGO, 2015

Contenido

I.	Estrategia para el diseño participativo de los Planes del Programa.....	1
II.1.	Diseño participativo de anteproyectos (PGO).....	1
II.1.1	Desarrollo de la identidad y apropiación de los proyectos por los vecinos.....	1
II.1.2.	Definición de la priorización de obras de borde en función de un impacto inicial que aborde la totalidad del conjunto.....	3
II.1.3.	Identificación de proyectos de mayor complejidad.....	3
II.1.4.	Identificación de proyectos de Plan de Gestión de Obras.....	4
II.1.5.	Cronograma General de proyectos PGO.....	10
II.2.	Diseño del Plan de Gestión Multisectorial (PGMS).....	10
II.3.	Diseño de los Proyectos Sociales (PGS).....	13
II.	Cronograma detallado de actividades.....	16
II.1	Cronograma PGS.....	16
II.2	Cronograma PC y PRC.....	17
II.3	Cronograma PGO.....	18
III.	Estrategia y Plan Comunicacional.....	20
IV.1.	Objetivos de la comunicación del Programa.....	20
IV.2.	Estrategia o claves para la comunicación en el barrio.....	21
IV.3.	Medios de comunicación a utilizar.....	22
	Medios análogos.....	22
	Medios digitales.....	22
	Medios comunales.....	23

I. Estrategia para el diseño participativo de los Planes del Programa.

Los diseños participativos abordarán estratégicamente los diferentes Planes del programa mediante la articulación de actividades y talleres que se desarrollarán en un proceso que incluya la reflexión, visitas a terreno, diseño y análisis de los anteproyectos de obras del PGO y de los proyectos sociales del PGS. En cuanto al PGMS, este será abordado principalmente con el proceso de postulación al Programa de mejoramiento de condominios sociales 2016, gestionado por una PSAT y articulado por el PGS.

A continuación se presentan las actividades que propone el equipo de barrio, ya sea en el contexto de los diseños participativos de los anteproyectos PGO; el diseño del Plan de Gestión Multisectorial en conjunto con el Plan comunicacional; y el diseño para el desarrollo de los proyectos del PGS.

Las actividades propuestas se encuentran profundamente imbricadas, que si bien se presentan por separado, se hace referencia a aquellas en las que, perteneciendo a uno de los Planes, se trabajará sobre los elementos de alguno de los otros Planes.

II.1. Diseño participativo de anteproyectos (PGO)

En el marco del Programa Quiero Mi Barrio, iniciamos la Fase II elaborando la estrategia de diseño de proyectos de los Planes de Gestión Social y de Obras, asociados, según las líneas de trabajo del Plan Maestro desarrollado en la etapa anterior.

Para ello, proponemos tres ideas :

II.1.1 Desarrollo de la identidad y apropiación de los proyectos por los vecinos.

Se define un trabajo participativo de la comunidad entendiendo a los actores locales desde una perspectiva de derechos, en este sentido, proponemos que las instancias participativas sean abordadas desde las diferentes etapas del trabajo, diseño – construcción y mantención. De esta

manera pensamos abordar el diseño participativo de los proyectos desde algunos principios operativos:

a. Abrir la mirada.

En la etapa de diseño se propone se realicen dos actividades que tienen por objeto entregar a la comunidad nuevas herramientas. Se plantean tres momentos:

- Conocer otros espacios públicos de la ciudad que entreguen elementos programáticos y de uso del espacio con la idea de nutrir con referentes que permitan abordar las propuestas de diseño con mayores herramientas.
- Generar instancias de aprendizaje del espacio público, el valor del material vegetal desde profesionales a la comunidad.
- Proponer finalmente, desde el trabajo comunitario, a través de talleres y con material concreto las ideas de espacialidad, programa y valores perceptuales que sean un aporte a la elaboración de los proyectos de espacio público.

b. Aprender haciendo.

Desde una participación activa, en la etapa de construcción proponemos realizar talleres de mosaico, mural y huerto urbano que permitan a vecinos y vecinas ser parte de la construcción de los espacios de desarrollo en algunos elementos en que ellos puedan reconocer como propios.

En este sentido, la generación de los siguientes talleres intenta:

- Taller de huerto urbano. Nace como una iniciativa local de actores que manifiestan el anhelo de embellecer con material vegetal los espacios comunitarios. Se propone en el mediano plazo de tal manera que los vecinos perciban acciones concretas dentro de sus espacios comunitarios de mejoramiento, en paralelo al desarrollo de los proyectos de espacio público.
- Taller de mosaico. Generar un aporte al desarrollo de colorido de elementos arquitectónicos que se propongan en los anteproyectos: mobiliario, pavimentos, etc.

Proponiendo que el cierre del taller sea con acciones concretas constructivas en el espacio público.

- Taller de mural y grafiti. Propone hacerse cargo de algunos elementos dentro de la Villa El Cabildo que se presentan como muros ciegos y que pueden convertirse en espacios de expresión local.

Cuidando nuestro entorno. Se propone tercer un momento participativo, una vez ya ejecutadas las obras, de detención en cómo mantendremos y cuidaremos los nuevos espacios. Todos los actores participan de una salida educativa y recreativa a algún espacio público donde se generan instancias de conversación en torno a:

- Valoración de conceptos medioambientales a partir de la visita guiada que ofrece el parque para entender las acciones desarrolladas en el barrio como parte de un sistema mayor (la ciudad, la región) y su medio ambiente.
- Hacer una puesta en valor del trabajo realizado haciendo memoria de los diferentes momentos.
- Elaboración de acuerdos de mantención del espacio público por parte de los vecinos de Villa El Cabildo.

II.1.2. Definición de la priorización de obras de borde en función de un impacto inicial que aborde la totalidad del conjunto

Se propone que el proyecto Mejoramiento de Borde de la Villa El Cabildo sea realizado en un momento inicial de tal modo que en el mediano plazo se visualicen los mejoramientos que abordará el programa, generando mayor confianza por parte de los vecinos ya que visualizan mejoramientos materiales en su entorno cotidiano.

En segundo término, creemos relevante generar acciones complementarias a la obra de confianza de tal modo que no sea un elemento suelto en el espacio sino se entienda como parte de una intervención unitaria de espacio público.

II.1.3. Identificación de proyectos de mayor complejidad

Se identifican los proyectos de Plaza y Centro de Desarrollo Comunitario como proyectos de mayor complejidad dentro del PGO y PGS, con la necesidad de ser abordados desde el inicio de la fase II, pero reconociendo en ellos que sus características implican una instancia de trabajo más profunda con la comunidad, abordada en el punto 1.

Creemos que el aporte de la comunidad en función de la definición del programa arquitectónico y de elementos de definición espacial se hacen relevantes.

II.1.4. Identificación de proyectos de Plan de Gestión de Obras

En función del diagnóstico del barrio, es que desde el Plan de gestión de Obras se decide con la comunidad trabajar sobre El Esquema Rector del PGO el cual se enfoca en la Recuperación del Borde del Barrio y el Desarrollo del Centro del Barrio, pues son los espacios públicos que han sido abandonados por el deterioro y falta de identidad.

El diseño de los anteproyectos del PGO guardará directa relación con el PGS, debiendo tener en cuenta durante todo el proceso las líneas de trabajo y la Visión del Barrio que fueron establecidos en el Plan Maestro.



Recuperación del borde de barrio

1. Obra de confianza
2. Material vegetal
3. Iluminación de borde
4. Veredas con accesibilidad Universal
5. Accesos vehiculares

Desarrollo del centro de barrio

- Revitalización Plaza La estrella
- Mejoramiento de Multicancha
- Centro de desarrollo comunitario
- Iluminación del centro del barrio

Proyectos Multisectoriales

- a. Pavimentación eje 6
- b. Pavimentos Participativos en pasaje Lebreles
- c. Proyecto CCSS

Imagen Objetivo del barrio



Cuadro resumen de Los Proyectos PGO.

	Nombre	Valor m2
Proyecto 1	Recuperación de Borde de Barrio	\$ 105.457.800
Proyecto 2	Revitalización de Plaza	\$94.966.621
Proyecto 3	Mejoramiento de Multicancha	\$47.207.645
Proyecto 4	Centro de Desarrollo Comunitario	\$ 168.198.862
TOTAL PROYECTOS PROPUESTOS		\$ 415.830.928

a. Proyecto Recuperación de Borde



La Recuperación del Borde del Barrio se proyecta a través de la Obra de Confianza, el revestimiento con material vegetal por calle Lebreles y por Av. Los Mares, iluminación de todo el borde, veredas con accesibilidad universal y acceso vehicular a las copropiedades.

Para el diseño del anteproyecto Recuperación de Borde, una actividad en conjunto con la comunidad será realizar Recorridos Barriales con Mapeo. Esta técnica de reconocimiento territorial buscará identificar y reflexionar sobre las representaciones de los espacios de tránsito del barrio, esperando que de esta actividad se configuren nuevas percepciones del territorio. La idea es que a partir de este estudio realizado por los vecinos y el equipo técnico del barrio, se genere una estrategia de intervención con los recursos del PGO.

Existe la posibilidad de realizar más de un recorrido barrial con mapeo, propiciando la participación de más vecinos y vecinas del barrio y que aporten con una visión de estos espacios. Asimismo, que los recorridos se realicen en días y horarios diferentes, y con participación de actores externos que puedan aportar con una mirada distinta del barrio y presentarle alternativas de intervención.

La validación del anteproyecto propuesto por el equipo técnico dependerá del análisis que realice la comunidad, y la subsanación de observaciones si correspondiese.

b. Proyecto Revitalización de la Plaza



Para esto se espera realizar talleres enfocados en la reflexión de conceptos que aporten al diseño del anteproyecto de revitalización de la plaza. En estos talleres se espera que se planteen y discutan entre los vecinos del barrio, el equipo del Programa, y el equipo técnico encargado de desarrollar el anteproyecto, conceptos claves que puedan ser parte del diseño al ser desarrollados por el equipo técnico.

Como parte del proceso de reflexión, una actividad de visitas a plazas emblemáticas de la región metropolitana junto a los vecinos y vecinas del barrio. De este modo, conocer más posibilidades para el diseño de este anteproyecto, además de conocer lo que ya se ha hecho en términos de construcción de espacios públicos abiertos como las plazas.

Un próximo taller se enfocará en trabajar con el imaginario, vinculando a los vecinos emocionalmente con espacios agradables y relevantes para su historia, identificando conceptos importantes para ser integrados al diseño del anteproyecto. Se trata de un ejercicio que invita a

los participantes a compartir a través del dibujo y el relato, los lugares y espacios que les significan mayor agrado, y así lograr que proyecten estos conceptos al diseño del proyecto de la plaza.

Otro de los talleres se enfocará en el trabajo grupal sobre maquetas, invitando a los vecinos y vecinas a proyectar una imagen de la plaza con volúmenes. El objetivo de esta actividad más didáctica es que los vecinos piensen en el proyecto de plaza, teniendo en cuenta su espacialidad, visualizando los usos y cuidados que se le dará, e identificando los elementos que se consideren importantes para formar parte del proyecto.

Otro taller ocupará la herramienta del dibujo grupal, para proyectar lugares y disposiciones en el espacio de la plaza, igualmente para identificar elementos centrales para su diseño final.

Como término de estos talleres, cada grupo de trabajo expondrá al resto de los participantes y al equipo técnico presente, los conceptos que pudieron desarrollar en cada maqueta, entregando elementos relevantes al equipo técnico para el diseño del anteproyecto.

Al igual que el proyecto anterior, la validación del anteproyecto propuesto por los encargados deberá pasar por la revisión y análisis de los vecinos y vecinas del barrio.

c. Proyecto Centro de Desarrollo Comunitario

Perfiles de proyectos

Se propone replantear la sede social de Villa El Cabildo generando un espacio más seguro en que vecinas/os puedan desarrollar diferentes actividades, talleres, etc.

La idea es que exista una apropiada identificación por parte de los/as vecino/as en relación a la posibilidad de reunión que ofrece el espacio y en este sentido acoja nuevas actividades que revitalicen el sentido de barrio.

Sede social - 280,19m²
<input checked="" type="checkbox"/>
\$ 168.198.862.-

Consolidación Centro Barrial "La Estrella de los Mares"

PROGRAMA DE REFORMACIÓN DE BARRIOS BAJO EL COMANDO "FUEBILLET"

Quiero

Como primera actividad, se hará una reunión informativa con la comunidad, con el fin de revisar los aspectos de carácter legal y técnico que involucra el proyecto. Así esta primera reunión tendría como objetivo revisar en conjunto los elementos que deberían ser considerados para el diseño de una obra con estas características, a cargo del equipo encargado de desarrollar el diseño.

En una segunda actividad se desarrollará un FOCUS con los vecinos y equipo técnico, abordando el programa arquitectónico y su relación con el entorno del barrio. El objetivo de esta actividad es analizar los elementos presentes en el barrio y de acuerdo a esto elaborar un programa arquitectónico adecuado para el Centro de Desarrollo Comunitario.

En un tercer encuentro, y siempre contando con la presencia del equipo técnico encargado, desarrollar un segundo FOCUS para abordar la relación del programa arquitectónico con las sensaciones espaciales. Para esto es necesario que los participantes consideren los usos y mantención que se le dará a este proyecto.

La validación del anteproyecto propuesto por el equipo técnico pasará por el previo análisis de los vecinos del barrio.

d. Proyecto Multicancha

Perfiles de proyectos

La multicancha, hoy en día con un mediano uso, propone habilitarse mejorando la sensación de inseguridad con nueva iluminación y la posibilidad entonces de prolongar sus horarios de actividades a diferentes usuarios.

A lo anterior se propone complementar con la habilitación de nuevos deportes.

Multicancha- 600,13m²

\$47.207.645.-

Consolidación Centro Barrial
La Estrella de los Mares

Quir


PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE BARRIOS BAJO EL CUIDADO DE PISOJIBEL

El equipo de barrio considera que el diseño del anteproyecto de la multicancha requiere un esfuerzo menor que en los otros anteproyectos, pero no menos participativo. La realidad es que el principal objetivo de este proyecto es acondicionar y habilitar de mejor manera este espacio para realizar mayor cantidad de actividades, ya sean deportivas o de otra índole.

Se proponen visitas en terreno con los vecinos del barrio a multicanchas recientemente intervenidas del mismo sector, para conocer el trabajo realizado en este tipo de proyectos. El objetivo de esta actividad es que tanto los vecinos y vecinas del barrio como el equipo técnico, puedan tomar los elementos que les parezcan más significativos o con más sentido e incorporarlos al diseño del anteproyecto.

La validación del anteproyecto pasará por el previo análisis de los vecinos y vecinas del barrio.

II.1.5. Cronograma General de proyectos PGO



II.2. Diseño del Plan de Gestión Multisectorial (PGMS)



En el Plan Maestro del Barrio, el Plan de Gestión Multisectorial fue definido a partir de dos problemáticas que se presentan actualmente en el barrio. Por un lado, la situación problemática de los “Pavimentos” en dos sectores del barrio: el mal estado del Pasaje Lebreles, y la falta de pavimentación del pasaje de la copropiedad 6. Por otro lado, se presenta como un tema prioritario el mejoramiento de las copropiedades del barrio, resolviendo temas estructurales y funcionales de las edificaciones de los block.

La situación del pavimento de pasaje Lebreles pretende ser abordada con la postulación a los fondos del Programa de Pavimentación participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual se requiere de una activa participación de los vecinos y la municipalidad. Mientras que la pavimentación del pasaje de la copropiedad 6 podrá ser concretado con recursos municipales, previa conversación con las autoridades correspondientes.

El mejoramiento de las copropiedades del barrio será abordado con la postulación al Programa de mejoramiento de condominios sociales 2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual necesita de una PSAT, elegida por la comunidad, para que gestione en las instancias ministeriales correspondientes.

Debido a que el mejoramiento de los condominios presenta mayor complejidad, en cuanto a recursos y tiempos necesarios para llevarlo a cabo, y representa un mayor interés para gran parte de los habitantes del barrio, es que se pretende articular el Plan de Gestión Multisectorial del programa en torno a esta problemática habitacional.

En este sentido, y dado los antecedentes, es que el PGMS no puede ser articulado sin el PGS. Es por esto que el trabajo del Plan de Gestión social, en consistencia con la estrategia comunicacional y habitacional, desarrollará un fuerte proceso tendiente a la certificación de las copropiedades del barrio, la formalización de las mismas, para integrar el programa de Condominios sociales en su llamado en marzo de 2016.

En cuanto a la participación en el proceso de mejoramiento de los condominios, se espera un trabajo arduo y participativo, que implique la sensibilización respecto del programa; reuniones con cada una de las copropiedades explicando en que consiste el programa; énfasis en la necesidad de organización y la generación de un plan de trabajo, tanto para el Consejo Vecinal de Desarrollo, CVD, como para el Plan de Gestión Social, PGS.

Es así como algunas de las actividades propuestas que a continuación se detallan, presentan una doble funcionalidad, la primera vinculada al PGMS y la segunda al PGS:

- Presentaciones de Planes de Trabajo de PSAT, con el objetivo de conocer distintas entidades y propuestas que se harán cargo del proceso de formalización, y a partir de estos antecedentes elegir una de ellas.
- Reuniones informativas en las distintas copropiedades que aborden el Programa de condominios Sociales y PGS, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de organización; explicar en qué consiste el Programa de condominios Sociales y su proceso; y trabajar en las actividades del PGS Y diseño de PGO.
- Reuniones informativas sobre formalización de copropiedades y requerimientos para el PGS con el objetivo de sensibilizar a los vecinos/as de las distintas copropiedades sobre el proceso de formalización y proceso de planificación del PGS.
- Coordinar con la PSAT los elementos para formalización de las copropiedades.
- Acompañar a la PSAT en el proceso de formalización de las copropiedades.

II.3. Diseño de los Proyectos Sociales (PGS)

El Plan de Gestión Social está centrado en la apertura de nuevos de Liderazgos que desarrollen nuevos canales de comunicación, puntos de encuentro y dialogo entre los vecinos de manera de generar con ello una reducción de los conflictos, la formalización de espacio de resolución de estos, además de fortalecer un grupo humano, que al estar sensibilizado y comprometido en participar tanto de las actividades del Programa Quiero mi barrio, de las actividades y programas del Estado en General, así como de otras acciones orientadas al desarrollo Barrial, puedan liderar el trabajo Barrial, sirviendo como sustento para el trabajo del Consejo Vecinal de Desarrollo.

Desde este principio es que en esta primera etapa, el Plan de Gestión Social, se encuentra imbricado, estratégicamente, al Plan de Gestión de Obras (PGO), Al Plan Comunicacional (PC) y al Plan de Gestión Multisectorial (PGMS), específicamente a través del Programa de Condominios Sociales, el cual a través de sus requerimientos y fases ha articulado el PGS en la consecución de los objetivos antes mencionados.

Dados los elementos anteriormente descritos es que estratégicamente este equipo de trabajo decidió trabajar el Plan de Gestión Social desde la implementación de los procesos para el ingreso de las copropiedades al programa de condominios sociales, como parte del Plan de Gestión Multisectorial, además de resolver desde el Municipio la demanda específica de pavimentación de la copropiedad 6, única copropiedad sin pavimento de sus espacios comunes, como una segunda obra de confianza.

El diseño estratégico generado, plantea la articulación del Plan de Gestión Multisectorial, el Plan Comunicacional y el Propio Plan de Gestión Social del Programa desde el proceso de formalización de las copropiedades, en medida que de dar resultado esto genera la inserción al barrio de gran cantidad de recursos desde el programa de condominios sociales, para satisfacer mejoras en infraestructura que el programa Quiero mi Barrio no puede realizar, mientras que el proceso, permite a través de una PSAT, con acompañamiento del equipo barrial: 1-. Movilizar en extenso información, realizar convocatorias amplias a la población con un objeto que les es más directo en sus necesidades; 2-. Re articular nuevos liderazgos y orgánicas más democratizadas en la

instalación de los nuevos comités de Administración; 3-. Responsabilizar a la población en su conjunto de las situaciones barriales, des tensionando a los liderazgos existentes; 4-. Abrir canales de comunicación intra copropiedades con la figura de las asambleas de copropiedad; y, 5-. Fortalecer y diversificar el Consejo vecinal de Desarrollo en vistas a los desafíos barriales venideros.

Es así como, en resumen, el proceso de formalización de las copropiedades cumple con los objetivos del PGMS, Plan Comunicacional, sirviendo como sustento para la implementación de un Plan de Gestión Social exitoso, democrático y participativo.

En un escenario programático que busca vincular actividades de diseño para los distintos Planes del programa, describiremos las actividades y talleres propuestos que darán cuerpo a la elaboración de los proyectos sociales, desde el levantamiento de ideas y sensibilización, la que coincide con actividades del PGO y PGMS, así como aquellas en las que específicamente trabajamos sistematizando las ideas y el desarrollo de proyectos específicos.

Un primero momento de trabajo con la comunidad, estará destinado a fortalecer los lazos de confianza y conocimiento entre los vecinos y vecinas del barrio y el equipo de barrio mediante el proceso que busca integrar las copropiedades al Programa de mejoramiento de Condominios Sociales 2016. Esta instancia es la adecuada para generar redes de trabajo con la comunidad a un mayor nivel, puesto que en este proceso es necesario que participe la mayoría de la población del barrio. De esta manera el PGS se ha comprometido en cada uno de los procesos de Formalización de las copropiedades, poniéndose como meta la postulación de proyectos de Mejoramiento de copropiedades en el primer llamado de este año 2016.

En relación al PGMS se contemplan reuniones informativas sobre formalización de copropiedades y requerimientos para el PGS con el objetivo de sensibilizar a los vecinos/as de las distintas copropiedades sobre el proceso de formalización y proceso de planificación del PGS.

En cuanto al PGO se consideran las siguientes actividades que se relacionan con el diseño de los anteproyectos:

- Reunión de trabajo en contexto de proyecto de Borde con el objetivo de reflexionar sobre actividades del PGS posibles o necesarias en el contexto del proyecto de Borde.

- Reunión de trabajo en contexto de proyecto de Plaza con el objetivo de reflexionar sobre actividades del PGS posibles o necesarias en el contexto del proyecto de Plaza.
- Reunión de trabajo en contexto de proyecto de Centro de Desarrollo Comunitario con el objetivo de reflexionar sobre actividades del PGS posibles o necesarias en el contexto del proyecto, y trabajar desde ahí en el diseño de "una casa para todos".

Y en consistencia con la elaboración del diseño participativo de los proyectos sociales, se proponen las siguientes actividades:

- Jornada de Planificación CVD fuera del barrio, para generar una instancia que permita diseñar los proyectos sociales con los vecinos y vecinas que participan de las actividades del CVD, siguiendo las Líneas de Trabajo del Plan Maestro, y la Visión Futura de Barrio.
- La devolución de proyectos sociales, presentando a la comunidad la sistematización de los proyectos sociales propuestos, y la elección aquellos que serán implementados el año 2016.

II. Cronograma detallado de actividades

II.1 Cronograma PGS

Mes cumplido de F I + F II (total 32 meses)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
PLANIFICACION MENSUAL	2015							2016										2017								
Identidad barrial y apropiación del espacio público y comunitario:	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMBR E	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMBR E	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Proyecto : Mi Barrio Sonrrie Verde y Limpio																										
Sensibilizacion en tenencia responsable de Mascotas																										
Taller de Reciclaje																										
Taller de Huertos Comunitarios																										
Encuentro Barrial medio ambiental (Fiesta de la Primavera)																										
Desarrollo organizacional																										
Capacitacion de Liderazgos Barriales																										
Capacitacion en Liderzgo																										
Acceso a la oferta de servicios Municipales (encuentro con diversos actores)																										
Jornadas de Planificacion de trabajo Barrial																										
Conocer Experiencias Organizacionales (eco barrio)																										
Taller de Formulacion y diseño de proyectos Sociales																										
Formación y desarrollo de habilidades sociales y convivencia vecinal																										
Escuelas de Integracion Barrial																										
Taller de Yoga para Todos (adultos)																										
Taller de Futbol Infantil y Juvenil (adolescentes)																										
Apreciacion y Composicion Musical (Jovenes)																										
Centro de Apoyo Escolar y Fomento Lector (niños/niñas)																										

II.3 Cronograma PGO

PLANIFICACION MENSUAL	2015												2016												2017					
	JUNIO	JULIO	AGOS TO	SEPTI EMBR	OCTU BRE	NOVI EMBR	DICIE MBRE	ENER O	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOS TO	SEPTI EMBR	OCTU BRE	NOVI EMBR	DICIE MBRE	ENER O	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNIO					
PGO																														
Elaboración de Plan de Trabajo																														
Levantamiento																														
Formacion de Equipo de trabajo PGO																														
Tramites y certificados con externos (factibilidades en empresas y cdo en conservador)																														
Desarrollo de Anteproyecto Recuperación de Borde																														
Participación comunitaria y validación con comunidad																														
Preparación Expediente: Planimetría, EETT, Cubicacions y Presupuesto, Aprobaciones y Factibilidades																														
Presentacion a SERVIU y correccion de observaciones																														
Desarrollo de Proyecto SERVIU (especialidades)																														
Licitacion y/o Contratación de Empresas contratistas																														
Ejecucion de obras																														
Tramitaciones y permisos																														
Desarrollo de Anteproyectos Revitalizacion de Plaza																														
Participación comunitaria, preparación de expediente, validación con comunidad																														
Preparación Expediente: Planimetría, EETT, Cubicacions y Presupuesto, Aprobaciones y Factibilidades																														
Presentacion a SERVIU y correccion de observaciones																														
Desarrollo de Proyecto de Especialidades																														
Aprobacion SERVIU																														
Licitacion y/o Contratación de Empresas contratistas																														
Ejecucion de obras																														
Tramitaciones y permisos																														

PLANIFICACION MENSUAL	2015						2016										2017								
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PGO																									
Participación comunitaria, preparación de expediente, validación con comunidad																									
Preparación Expediente: Planimetría, EETT, Cubicaciones y Presupuesto, Aprobaciones y Factibilidades																									
Presentación a SERVIU y corrección de observaciones																									
Desarrollo de Proyecto SERVIU																									
Aprobación SERVIU																									
Aprobación DOM																									
Licitación y/o Contratación de Empresas contratistas																									
Ejecución de obras																									
Tramitaciones y permisos																									
Desarrollo de Anteproyectos Mejoramiento de Multicancha																									
Participación comunitaria, preparación de expediente, validación con comunidad																									
Preparación Expediente: Planimetría, EETT, Cubicaciones y Presupuesto, Aprobaciones y Factibilidades																									
Presentación a SERVIU y corrección de observaciones																									
Desarrollo de Proyecto de Especialidades																									
Aprobación SERVIU																									
Licitación y/o Contratación de Empresas contratistas																									
Ejecución de obras																									
Tramitaciones y permisos																									

III. Estrategia y Plan Comunicacional

IV.1. Objetivos de la comunicación del Programa.

Objetivo general

Promover una mayor participación ciudadana con respecto a los temas que se van sucediendo en la población, facilitando que los vecinos tengan poder de decisión y opinión (empoderamiento) respecto a los temas que les involucran. A la vez pretendemos que se fortalezca las redes sociales de la población favoreciendo a una mayor integración social.

Objetivos específicos

1.-Respeto y Tolerancia

Lograr un mayor diálogo entre los vecinos con una mayor cuota de respeto, tolerancia, no discriminación, solidaridad y paz con el desarrollo de instrumentos de comunicación participativos.

2.- Medio Ambiente

Contribuir a generar conciencia respecto al tema ecológico. En este sentido se llamará a los pobladores a capacitarse, creando una responsabilidad social con el tema de la contaminación en el barrio.

3.- Equidad en la Información

Lograr que la información llegue a todos los pobladores de manera más equitativa, disminuyendo el uso de la información como una herramienta de poder, elemento que potencia liderazgos autoritarios. Para ello se espera convocar la participación de grupos formales e informales y de la poblacional en general, reconfigurando los liderazgos barriales y abriendo espacios de discusión y reflexión intra copropiedades.

4.-Participación y redes

Desarrollar una mejor y mayor participación entre vecinos, municipio y el consejo vecinal de desarrollo (CVD), fortaleciendo las redes sociales de la población y favoreciendo a una mayor integración social.

5.- Identidad

Fortalecer la identidad de los pobladores con su barrio, a través de la participación en el diseño, registro y en los contenidos de elementos como, murales, escritos, historia del barrio y opiniones.

IV.2. Estrategia o claves para la comunicación en el barrio

Las estrategias o claves para la comunicación en el barrio se establecen desde la potenciación de las orgánicas de las copropiedades. Dadas las características del Barrio la articulación comunicativa debe servir al fortalecimiento de las copropiedades y a los espacios decisionales de ellas, de esta forma es posible generar canales barriales desde el CVD.

Es desde ahí que se propone promover espacios informativos dentro de las copropiedades que intencionen acuerdos de uso y se establezcan como un nodo de información para el barrio.

En este sentido la periodicidad de las reuniones del CVD, deben constituirse como el nodo central de información para el barrio, que luego se replica en las copropiedades.

A nivel barrial es necesario generar procesos de alfabetización digital, dado que los participantes del CVD, en su mayoría adultos, tienen poco conocimiento del uso del correo electrónico y las redes sociales, estas últimas pueden servir como espacio de encuentro intergeneracional.

Por otra parte es necesario a nivel comunicacional que el barrio, así como el programa Quiero mi barrio, sea visibilizado en otros barrios, para ello se ha acordado el apoyo del departamento de comunicaciones municipales en la elaboración de clip de video que serán difundidos en el canal de televisión municipal, así como en las redes sociales institucionales, elemento que promoverá la utilización de estos medios en el barrio.

Más allá de lo anterior, se deben mantener los canales de comunicación análogos que permitieron la instalación en el barrio, como lo son las asambleas, que cumplen la función de informar, pero a su vez de reflexionar y dialogar, así como los puerta a puerta que permiten hacer convocatorias, así como entregar material impreso con información más detallada.

IV.3. Medios de comunicación a utilizar

Medios análogos

- Puerta a Puerta: que sirve para hacer convocatorias, así como entregar material impreso con información más detallada.
- Volantes y afiches ventanas: Para especificar la información
- Asambleas: Las asambleas permiten espacios de reflexión y discusión, así como de entrega de información, estas pueden tener convocatorias más abiertas, como convocatorias intra copropiedades según sea la situación.
- Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo también son espacios comunicacionales importantes, puesto que en ellas se construye, en muchas ocasiones, el contenido a comunicar.

Medios digitales

- Correo electrónico: Es necesario potenciar el uso de correo electrónico de manera de hacer circular informaciones externas como apertura de concursos de proyectos, actividades fuera del barrio, o bien, para democratizar la entrega de antecedentes y documentos formales del programa.

- WhatsApp: Grupos de WhatsApp permiten la comunicación en tiempo real, la coordinación y la consulta, sin embargo es de suma importancia hacer un uso adecuado de esta herramienta, ya que la falta de comunicación no verbal puede traer a conflictos, así como un flujo desmesurado de información vuelve la herramienta ineficiente.
- Redes sociales: Es importante que los vecinos/as generen espacios digitales propios y autónomos dentro de las redes Sociales que difundan sus propias actividades y generen la red social más local.
- Blog: El equipo Barrial construirá un blog que permita tener de manera pública la información relevante sobre el mismo, así como las actividades y convocatorias.

Medios comunales

Se publicarán contenidos del Barrio tanto en el canal de televisión municipal, como en “el Barranquino”, periódico municipal de distribución comunal.